

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
বিসিসি ভবন, ই-১৪/এক্স, আগারগাঁও, ঢাকা

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের সংস্থা ওয়ারী বিভাজন ও বাস্তবায়ন (আগস্ট ২০১৪ মাসের অগ্রগতি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংস্থার নাম প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (প্র: সাহায্য)	জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৪-২০১৫ সালের এডিপি বরাদ্দ			বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্পের %)	২০১৪-২০১৫ সালের আগস্ট-২০১৪ মাসের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি								
				জিওবি	প্র: সাহায্য	মোট বরাদ্দ		অবশিষ্ট			জিওবি অব/বরাদ্দ	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি	ব্যয়/বরাদ্দ (%)
								জিওবি	প্র: সাহায্য	মোট		জিওবি	প্র: সাহায্য	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ = (৫+৬)	৮	৯	১০	১১ = (৯+১০)	১২ = ৯+৫	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭ = ১৫+৭
<b>বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল</b>																
১	ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নেন্ট (বাংলাগভনেট) (এপ্রিল ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৪)	৩০৭৪০.৬৬ (২৪৫০৪.০০)	১৯০২৪.৯৬	২০০০.০০	৮৪২০.০০	১০৪২০.০০	৩০.০০	৩৩৩.২৫	০.০০	৩৩৩.২৫	১৬.৬৬	৩৪.৬৭	০.০০	৩৪.৬৭	৫.০০	০.৩৩
২	অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিসিসি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬৭৫০.৬৪	৩৫২৫.২৫	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩	লেভারেরিজ আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ - জানুয়ারী, ২০১৮)	৫৭২৪৮.০০ (৫৭১৯৭.০০)	১৫৭৩.০২	১২.০০	১০৪০০.০০	১০৪১২.০০	১৮.১৯	০.০০	৪৮২৯.৮৪	৪৮২৯.৮৪	০.০০	১.৬৯	১৩৪.৭৭	১৩৬.৪৬	০.২৪	১.৩১
৪	ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নেন্ট-ফেইজ-২ (ইসফো সরকার) প্রকল্প (জুলাই, ২০১৩ - জুন, ২০১৫)	১৩৩৩৪৪.১৯ (১০৮৬৭৫.৩৪)	৫২৮৯৯.০০	৬৭৬৩.০০	৪১৬২৬.৯৬	৪৮৩৮৯.৯৬	৪৬.০৮	১৬৯০.৭৫	০.০০	১৬৯০.৭৫	২৫.০০	২২১.৬৫	০.০০	২২১.৬৫	০.০০	০.৪৬
৫	ক্যাপসিটি বিল্ডিং অন আইটিইই ম্যানেজমেন্ট (ডিসেম্বর, ২০১২-ডিসেম্বর, ২০১৫)	৩১৯০.০০ (২৬৪০.০০)	১৪৩১.৭৯	১৪৫.০০	৭৯২.০০	৯৩৭.০০	২৯.৩৭	৩৬.২৫	১৯৮.০০	২৩৪.২৫	২৫.০০	৫.৪৭	১৩২.০০	১৩৭.৪৭	৪২.০০	১৪.৬৭
	মোট (বিসিসি) :			৯১৭০.০০	৬১২৩৮.৯৬	৭০৪০৮.৯৬		২০৬০.২৫	৫০২৭.৮৪	৭০৮৮.০৯	২২.৪৭	২৬৩.৪৮	২৬৬.৭৭	৫৩০.২৫		০.৭৫

ক্রঃ নং	সংস্থার নাম প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (প্র: সাহায্য)	জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২০১৪-২০১৫ সালের এডিপি বরাদ্দ			বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্পের %)	২০১৪-২০১৫ সালের আগস্ট ২০১৪ মাসের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি								
				জিওবি	প্র: সাহায্য	মোট বরাদ্দ		অবশুজ			জিওবি অব/বরাদ্দ	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি	ব্যয়/বরাদ্দ (%)
								জিওবি	প্র: সাহায্য	মোট		জিওবি	প্র: সাহায্য	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ = (৫+৬)	৮	৯	১০	১১=(৯+১০)	১২=৯+৫	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭=১৫+১৬
<b>বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষঃ</b>																
৬	সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকের হাইটেক পার্ক প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৩ - জুন, ২০১৬)	২৩৬৯৮.৮১ (২২৫২৩.৭০)	৩৯৭২.২৪	৩১৯.০০	৯৮০২.০০	১০১২১.০০	৪২.৭১	৭৯.৭৫	৮৯৪.২৪	৯৭৩.৯৯	২৫.০০	০.০০	১০৩.৭৩	১০৩.৭৩	১.০২	১.০২
৭	যশোর আইটি পার্ক/এসটিপি স্থাপন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ - সেপ্টেম্বর, ২০১৪)	৪৭৯৫.৩৪	৩৭৯.৮৪	৩১৭৯.০০	০.০০	৩১৭৯.০০		৩১৭৯.০০	০.০০	৩১৭৯.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	<b>মোট (হাই-টেক পার্ক) :</b>			<b>৩৪৯৮.০০</b>	<b>৯৮০২.০০</b>	<b>১৩৩০০.০০</b>		<b>৩২৫৮.৭৫</b>	<b>৮৯৪.২৪</b>	<b>৪১৫২.৯৯</b>	<b>৯৩.১৬</b>	<b>০.০০</b>	<b>১০৩.৭৩</b>	<b>১০৩.৭৩</b>		<b>০.৭৮</b>
<b>তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ :</b>																
৮	লানিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৪-জুন ২০১৬)	১৮০৪০.০০	৪৮৮.২৯	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০		৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	<b>মোট (মন্ত্রণালয়/বিভাগ) :</b>			<b>২০০০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>২০০০.০০</b>		<b>৫০০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>৫০০.০০</b>	<b>২৫.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>
	<b>সর্বমোট :</b>			<b>১৪৬৬৮.০০</b>	<b>৭১০৪০.৯৬</b>	<b>৮৫৭০৮.৯৬</b>		<b>৫৮১৯.০০</b>	<b>৫৯২২.০৮</b>	<b>১১৭৪১.০৮</b>	<b>৩৯.৬৭</b>	<b>২৬৩.৪৮</b>	<b>৩৭০.৫০</b>	<b>৬৩৩.৯৮</b>		<b>০.৭৪</b>